



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE n. 951 del 17 dicembre 2020

OGGETTO Risanamento conservativo dell'edificio camerale di via S. Nicolò n. 7 in Trieste.
Approvazione 2^ perizia suppletiva e di variante.

Il Segretario Generale,

visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

vista la L. 580/93 come modificata dal D.Lgs. n. 23 dd. 15.02.2010 di riforma dell'ordinamento delle Camere di Commercio e dal D.Lgs. n. 219 dd. 25.11.2016 di riordinamento degli enti camerali;

tenuto conto che l'art. 3, co. 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2015 di istituzione della Camera di Commercio Venezia Giulia, dispone che i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale delle preesistenti Camere di commercio, restano in vigore, in quanto compatibili, sino a quando non sono adottati i corrispondenti nuovi regolamenti del nuovo ente camerale;

visti gli artt. 35 e 36 del vigente Statuto camerale che hanno recepito le competenze dirigenziali previste dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 citato;

visti, altresì, i vigenti Regolamenti sull'organizzazione degli uffici delle accorpate Camere di commercio di Trieste (art. 15) e di Gorizia (art. 14), che disciplinano in modo puntuale i compiti del Segretario Generale;

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2019 (prot. n. 197606 del 29.07.2019) con il quale l'incarico di Segretario Generale della Camera di Commercio Venezia Giulia è conferito al dott. Pierluigi Medeot, per la durata di quattro anni a decorrere dal quinto giorno dalla data di notifica all'interessato (notifica effettuata il 05.08.2019 con prot. U 17571/19);

richiamata la determina presidenziale urgente n. 6 dd. 05.08.2019, ratificata con del. n. 92 dd. 05.09.2019, con la quale si prende atto che tale incarico è conferito a decorrere dal 10.08.2019;

richiamata la delibera n. 155 dd. 11.12.2019 con la quale la Giunta camerale ha approvato la proposta di preventivo economico 2020 con allegato, tra gli altri documenti, il budget direzionale 2020;

vista la determinazione presidenziale urgente n. 1 dd. 03.01.2020, ratificata con del. n. 11 dd. 30.01.2020, con la quale la gestione del budget direzionale 2020 è stata assegnata – a far data dal 1° gennaio 2020 - al Segretario Generale;

tenuto conto che:

- l'appalto dei lavori in oggetto, in esito alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 53, lettera 2 c) del D.Lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 273/Dir/CV dd. 12.12.2013, al Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa in ATI con Tecno Group SRL, per l'importo di Euro 4.202.835,54, di cui Euro 86.700,00 per gli oneri della sicurezza, al netto dell'IVA;
- con deliberazione giuntale dell'ex CCIAA di Trieste n. 39 dd. 16.04.2015, la Giunta ha espresso parere favorevole all'ipotesi di addivenire ad un accordo transattivo che coniughi l'interesse dell'ex CCIAA di Trieste nel dare avvio ai lavori ritenuti urgenti ed

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

indifferibili garantendo la sicurezza dell'immobile, alla luce del mutato contesto normativo e delle ridotte risorse a disposizione; con tale provvedimento, di fatto, si è proposta la rimodulazione del computo metrico dei lavori e quantificato gli stessi – in accordo con l'impresa aggiudicataria – nell'importo di Euro 1.603.264,70 (comprensivi degli oneri di sicurezza). Rappresentando il 39,92% dell'originario affidamento;

- con nota prot.n. 1000123/323 dd. 04.04.2016, acquisita agli atti dell'ex CCIAA di Trieste con prot. 4986/E in data 08.04.2016, il Consorzio Integra Soc. Coop., sede legale in Via M.E. Lepido n. 182/2 a Bologna, ha comunicato ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'affitto del ramo d'azienda tra il Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa ed il Consorzio Integra Soc. Coop;
- il progetto definitivo, la contestuale firma del contratto d'appalto rimodulato e l'addendum contrattuale sono stati approvati con delibera giuntale dell'ex CCIAA di Trieste n. 50 dd. 19.05.2016;
- il contratto d'appalto integrato, recante n. 251 Reg.Contr., per l'esecuzione dei lavori in argomento, previa elaborazione della progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, è stato sottoscritto in data 14.07.2016;
- la presa d'atto del progetto esecutivo rimodulato a seguito delle modifiche di alcune tipologie di lavoro e la conferma della ripartizione del quadro economico del progetto esecutivo, è avvenuta con deliberazione giuntale della CCIAA Venezia Giulia n. 654 del 15.05.2017, come di seguito formulato:

Quadro Economico Progettazione esecutiva

LAVORI

Opere edili	€ 1.522.763,70	
Opere per la sicurezza	€ 80.501,00	
SOMMANO		€ 1.603.264,70

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€ 160.326,47	
Altri Oneri (IVA compresa)	€ 356.179,23	
Oneri per progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi)	€ 53.836,77	
Accantonamento per accordi bonari	€ 48.097,94	
Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 80.000,00	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 48.294,89	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 746.735,30

TOTALE GENERALE		€ 2.350.000,00
------------------------	--	-----------------------



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

- l'approvazione della progettazione esecutiva, unitamente al quadro economico è stata approvata con determinazione dirigenziale n. 33/Dir del 16.05.2017;
- i lavori di cui all'appalto in oggetto sono stati regolarmente consegnati, con verbale dd. 12.01.2018, al Consorzio INTEGRA Soc. Coop. (che ha designato la consorziata ICI Coop. Soc. Coop. all'esecuzione delle predetto intervento);
- nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto di cui all'oggetto, una volta approntate le opere di cantierizzazione dello stabile camerale i lavori sono stati avviati;
- in data 27 luglio 2018 la D.L. arch. Lorenzo Gasperini ha emanato l'Ordine di servizio n. 1, riportante i contenuti di cui al Verbale di sopralluogo dd. 16 luglio 2018 a firma dell'arch. Valentina Tomasi che, nel merito cita "si vieta l'accesso alle corti interne a causa di presenza di amianto friabile; si sospendono le lavorazioni in facciata per la stessa motivazione...". La D.L. conseguentemente ordina al Consorzio Integra Soc. Coop. ed all'impresa ICI Coop. Soc. Coop. arl di osservare scrupolosamente le direttive impartite dal coordinatore per la sicurezza arch. Tomasi. Di fatto, come ribadito dalla stessa D.L. i soli lavori oggetto di sospensione erano quelli circoscritti alle aree in prossimità delle finestre;
- con Ordine di servizio n. 2 del 12 novembre 2018, l'arch. Gasperini, a seguito delle avvenute verifiche da parte del S.O. Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, della ricerca e mappatura a carico della Stazione Appaltante di eventuali manufatti e della conseguente rimozione di alcuni di questi, impartisce all'Impresa l'ordine di consegnare il cronoprogramma dei lavori e di riprendere le opere in epigrafe, con conclusione dell'intervento nel termine di 375 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, avvenuta il 12.01.2018.
- in data 13 settembre 2019, con provvedimento del Segretario Generale n. 484, dopo opportune verifiche tecnico-contabili eseguite a cura dell'U.O. Provveditorato e Servizi Generali e dell'U.O. Bilancio e Finanza, è stata approvata la prima rimodulazione del quadro economico dei lavori in argomento, secondo il seguente schema

Quadro Economico Rimodulato n. 1

LAVORI

Opere edili	€ 1.522.763,70	
Opere per la sicurezza	€ 80.501,00	
SOMMANO		€ 1.603.264,70

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€ 160.326,47	
Somme già liquidate al 31.07.2019	€ 281.614,04	
Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 80.000,00	
Imprevisti (IVA compresa)	€ 224.794,79	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE		€ 746.735,30

TOTALE GENERALE		€ 2.350.000,00
------------------------	--	-----------------------

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

Vista la determina n. 664 del 28 novembre 2019 con la quale, per far fronte ad alcuni lavori imprevisti ed imprevedibili, è stata approvata la prima perizia suppletiva e di variante che ha elevato l'importo globale di € 179.239,39 sull'importo dei lavori, dando atto che l'importo dei lavori passa da € 1.603.264,70 (€ 1.522.763,70 per lavori + € 80.501,00 per oneri della sicurezza) a € 1.792.039,05 (di cui € 1.702.003,09 per lavori + € 90.035,96 per oneri della sicurezza), come da quadro economico sotto riportato:

Quadro Economico di Perizia n. 1

LAVORI

Opere edili	€	1.702.003,09	
Opere per la sicurezza	€	90.035,96	
SOMMANO			€ 1.792.039,05

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	179.203,91	
Somme già liquidate al 31.07.2019	€	281.614,04	
Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€	80.000,00	
Imprevisti (IVA compresa)	€	17.143,00	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 557.960,95

TOTALE GENERALE € **2.350.000,00**

§ § §

Ritenuto inoltre che

a seguito dell'intervenuta dichiarazione dello stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID 19 le attività di cantiere sono state dapprima sospese e comunque rallentate anche in considerazione della normativa emergenziale che a sospeso i procedimenti amministrativi D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, SO n. 16/L), modificato dal D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e, in ultimo dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28;

Considerato in particolare che, nel dettaglio, a causa dell'epidemia COVID 19 è stato necessario aggiornare gli oneri della sicurezza rendendoli compatibili con le misure di contenimento sanitario; tali misure, come si evince dalla documentazione tecnica predisposta dal Direttore dei Lavori prima il 28.08.2020 e poi, dopo opportuni approfondimenti tra le parti, integrata e formalizzata ad ottobre 2020, si sono concretizzate in:

- trattamento e disinfezione degli spazi ed apprestamenti di servizio ad uso dei lavoratori impiegati nelle lavorazioni appaltate;
- utilizzo di DPI particolari e diversi da quelli previsti;



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

- diversa modalità di accesso al cantiere;
- informazione dei lavoratori sulle procedure;

Visti pertanto i verbali di sospensione dei lavori:

verbale sospensione dd. 12.03.2020 - dal 12 marzo al 25 marzo 2020;

verbale sospensione dd. 25.03.2020 - dal 26 marzo al 03 aprile 2020;

verbale sospensione dd. 03.04.2020 - dal 04 aprile al 13 aprile 2020;

verbale sospensione dd. 14.04.2020 - dal 14 aprile 2020 al 03 maggio 2020;

verbale di ripresa lavori dd. 04 maggio 2020.

Visto che a seguito delle suddette sospensioni il termine ultimo dei lavori è stato prorogato fino al 31.10.2020; data proposta nella seconda perizia suppletiva e di variante, con proporzionale aumento in capo all'appaltatore degli oneri di nolo delle attrezzature di cantiere e dei ponteggi e gru di servizio causato dalla pandemia Covid 19;

Visto inoltre che per la realizzazione compiuta dell'opera a regola d'arte e nell'interesse degli obiettivi prefissati dalla Committenza, le opere di pitturazione ed in particolare quelle di preparazione dei parametri murari ad accogliere le pitturazioni hanno avuto la necessità di modifica con integrazione del ciclo di trattamento, a seguito della presenza imprevista di una percentuale di umidità residua delle murature intonacate da trattare con la pitturazione finale, dovuta alla rottura imprevista causata dalla vetustà di alcuni tratti delle condotte di ferro portanti l'acqua sanitaria;

Ritenuto pertanto, anche a seguito dell'esame della relazione del Direttore dei Lavori, che il mutato quadro economico dell'appalto sia dipeso da eventi imprevedibili ed imprevisti vuoi con riguardo ai maggiori oneri di cantiere (emergenza Covid 19) vuoi con riguardo all'esecuzione delle opere di pitturazione;

Visti gli elaborati del direttore dei lavori, arch. Lorenzo Gasperini di Trieste, relativi alla 2^a perizia suppletiva e di variante in corso d'opera, secondo quanto previsto dall'art. 132, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e della relativa relazione del responsabile del procedimento;

Vista la proposta della 2^a perizia suppletiva e di variante in corso d'opera dd. 20.10.2020, composta da: Relazione tecnica, Quadro economico di perizia e Computo metrico estimativo; Atto di sottomissione, custodita agli atti dell'Ufficio Provveditorato e Servizi Generali.

La documentazione prodotta dalla D.L. arch. Gasperini, precisa, che le lavorazioni di cui ai seguenti prezzi:

1. **NP 02** – noleggio integrativo di tutta l'attrezzatura descritta nell'art. NP 01 per i mesi successivi ai primi trenta giorni solari. Compreso ogni altro onere e magistero al fine di consegnare l'opera completa in ogni sua parte;
2. **NP 11** – Maggiore costo noleggio ponteggi di facciata;
3. **NP 12** – Maggiori costi indiretti apprestamenti cantiere, gru ecc. (periodo da aprile 2020° ottobre 2020);
4. **NP 13** – Verifica degli intonaci già realizzati e sistemazione di parte di essi compresa l'applicazione di liquido neutralizzante;
5. **NP 14** – fornitura e posa in opera su tutte le superfici del prodotto Keim Soliprim;



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

6. NP 15 – oneri per la sicurezza “Covid 19” (periodo da marzo 2020 a ottobre 2020).

Viste le motivazioni che hanno portato alla presente variante:

1. Il noleggio integrativo è direttamente connesso alla sospensione Covid 19 ed altre opere ai parametri murari;
2. I maggiori oneri sono direttamente connessi alla sospensione Covid 19 ed altre opere ai parametri murari;
3. I maggiori oneri sono direttamente connessi alla sospensione Covid 19 ed altre opere ai parametri murari;
4. Come già illustrato, i parametri murari di facciata presentavano una elevata percentuale di umidità la quale in diverse zone ha provocato il distacco e/o il sollevamento della stabilità finale, pertanto è stato definito di concerto con i tecnici della Keim (casa produttrice delle tinte) il trattamento preventivo con neutralizzante previa riparazione delle fessurazioni;
5. quale trattamento completo del ciclo di preparazione dei parametri murari per poter dare adeguata garanzia all'esecuzione del lavoro è stato applicato il prodotto Soliprim della Keim al fine di consolidare e preparare le superfici ad accogliere le pitturazioni anche con la presenza di umidità;
6. gli oneri integrativi Covid 19 derivano dalle disposizioni legislative in merito e sono stati quantificati dall'arch. Tomasi quale Coordinatore della sicurezza.

Visto quanto previsto dall'articolo 3 comma 6-bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, introdotto dall'articolo 91 del decreto-legge 17/3/2020, n. 18, secondo cui il rispetto delle misure di contenimento del contagio previste nel decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, così come indicato nella delibera ANAC n. 312 del 9.4.2020;

Tutto ciò premesso, ritenuto opportuno procedere all'approvazione della Seconda perizia di variante proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritte in perizia;

Richiamati gli artt. 132, comma 1, lettera a) e c) e 205, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del DPR n. 207/2010 applicabili *ratione temporis* ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016;

Dato atto che per effetto dei maggiori lavori della seconda perizia suppletiva e di variante, l'importo contrattuale netto passa da Euro 1.702.003,09 (oltre a oneri per la sicurezza di Euro 90.035,96) ad Euro 1.773.856,80 (oltre a oneri per la sicurezza di Euro 93.837,02) e quindi con un aumento pari ad Euro 71.853,72 sull'importo dei lavori; pertanto con un aumento percentuale pari al 4,22% rispetto all'importo lavori della prima perizia;

Visto l'atto di sottomissione sottoscritto dal Rappresentante Legale dell'Impresa, dalla D.L. e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale, prevedendo comunque la fine lavori al 31 ottobre 2020 e pertanto con una durata aggiuntiva di 214 giorni naturali consecutivi, stabilendo in 10 giorni l'andamento stagionale sfavorevole dalla data del presente atto di sottomissione al nuovo termine contrattuale;

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

Preso atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Massimo Cicigoi, il quale a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre la perizia suppletiva e di variante;
- l'entità della perizia di variante comporta una modesta variazione della spesa complessiva del quadro economico prevista inizialmente, a cui fa fronte la CCIAA VG con proprio capitolo di bilancio, pari ad un aumento dell'importo contrattuale netto di Euro 71.853,72 pari al 4,22% in aumento rispetto all'importo contrattuale netto di aggiudicazione:

		PROGETTO ESECUTIVO	RIMODULAZI ONE QUADRO ECONOMICO N. 1	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE n. 2
A	Lavori				
1	Opere edili	€ 1.522.763,70	€ 1.522.763,70	1.702.003,09	1.773.856,80
2	Opere per la sicurezza	€ 80.501,00	€ 80.501,00	90.035,96	93.837,02
	Totale A	€ 1.603.264,70	€ 1.603.264,70	1.792.039,05	1.867.693,83
B	Somme a Disposizione dell'Amm.				
1	IVA 10%	€ 160.326,47	€ 160.326,47	179.203,91	186.769,38
2	Altri oneri (IVA compresa)	€ 356.179,23			
3	Importi già corrisposti fino al 31.72019		€ 281.614,04	281.614,04	281.614,04
4	Oneri per progettazione esecutiva (IVA e oneri compresi)	€ 53.836,77			
5	Accantonamento per accordi bonari	€ 48.097,94			
6	Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€ 80.000,00	€ 80.000,00	80.000,00	80.000,00
7	Imprevisti (IVA compresa)	€ 48.294,89	€ 224.794,79	17.143,00	13.922,75
	Totale B	€ 746.735,30	€ 746.735,30	577.960,95	562.306,17
	TOTALE INTERVENTO	€2.350.000,00	€ 2.350.000,00	€2.350.000,00	2.430.000,00

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

Visto che avendo raggiunto l'importo del quadro economico contrattuale di € 2.350.000,00 la Giunta Camerale, per far fronte alla necessità inderogabile causata dai maggiori costi provocati dal Covid 19 ha impegnato sul budget camerale 2020 l'importo di € 80.000,00 sufficienti a garantire il pagamento dei maggiori costi della perizia di variante n. 2 di € 71.853,72 oltre all'IVA, ai maggiori costi della sicurezza di € 3.801,06, alle maggiori spese tecniche per la D.L., il Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva e il collaudatore in corso d'opera;

Dato atto che il progetto in esame, ha le seguenti codifiche:

- Codice Unico di Progetto (CUP): E93F12000060005 essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;
- Codice CIG dei lavori: 4831645F92.

Verificato che l'Ufficio Provveditorato e Servizi Generali ha effettuato le seguenti verifiche sul Consorzio INTEGRA Soc. Coop. e sua consorziata ICI Coop. Soc. Coop. (quale impresa esecutrice):

- è stata verificata l'iscrizione alla Camera del Commercio dalla cui visura camerale non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;
- è stato acquisito il DURC regolare: Consorzio Integra Soc. Coop. n.prot.INAIL_18876222 dd. 02.11.2019, acquisito al protocollo camerale informatico n. 27323/E dd. 14.11.2019; I.C.I. Soc.Coop.ARL n.prot.INAIL_18641823 dd. 17.10.2019, acquisito al protocollo camerale informatico n. 27322/E dd. 14.11.2019;
- è stata consultata la Banca dati del casellario informatico dell'AVCP verificando che non sono evidenziate annotazioni ostative all'approvazione dell'aumento contrattuale oggetto della presente variante;

Dato atto che:

- a seguito della 2^a perizia di variante, sono state rimodulate le voci di spesa del quadro economico e relativi importi, nella voce imprevisti delle Somme a disposizione dell'Amministrazione del quadro economico che viene elevato a complessivi Euro 2.430.000,00,
- la copertura finanziaria per i maggiori lavori causati dal COVID 19 della perizia di variante ammonta a Euro 71.853,72 per lavori e € 3.801,06 per oneri della sicurezza ed è garantita, con un' integrazione straordinaria sul budget 2020 di € 80.000,00 a carico della CCIAA VG secondo il quadro economico rimodulato nel modo seguente:

Quadro Economico di Perizia n. 2

LAVORI

Opere edili	€	1.773.856,80	
Opere per la sicurezza	€	93.837,02	
SOMMANO			€ 1.867.693,82

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	186.769,83
Somme già liquidate al 31.07.2019	€	281.614,04
Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€	80.000,00
Imprevisti (IVA compresa)	€	13.922,21
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE	€	562.306,18
TOTALE GENERALE	€	2.430.000,00

Richiamati altresì:

- l'art. 1, comma 32 della Legge 06/11/2012, n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione") che prevede l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi in tabelle rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 37;
- l'art. 106 comma 1 let. A) e c) del D.Lgs. 50/2016;
- il DPCM 26 aprile 2020 con il quale è stato deciso di riprendere le attività edili rientranti nei codici ATECO che erano stati oggetto di sospensione con precedente provvedimento governativo;
- il D.L n. 33/2020 (cd. Decreto "Riaperture") con il quale è stato specificato che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento.
- Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al RUP e Segretario Generale elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
- La relazione del RUP;

Accertata la necessaria disponibilità nel budget direzionale 2020;

Visto il DPR 2 novembre 2005, n. 254;

Visto il parere favorevole del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i.;

Tutto ciò premesso il Segretario Generale assume la seguente

d e t e r m i n a

- 1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

- 2) di integrare il quadro economico iniziale con l'importo di € 80.000,00 a peso del budget camerale 2020 elevando l'importo complessivo del quadro economico da € 2.350.000,00 a 2.430.000,00;
- 3) di approvare la proposta della 2^a perizia suppletiva e di variante al progetto "Risanamento conservativo dell'edificio camerale di via S. Nicolò n. 7 in Trieste" CUP E93F12000060005 trasmessa dal D.L. arch. Lorenzo Gasperini, composta degli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell'ufficio, dell'importo globale di Euro 71.853,72 + IVA 10% sull'importo dei lavori come indicato in narrativa, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati al Consorzio Integra Soc. Coop. (consorziata esecutrice dei lavori ICI Coop. Soc. Coop. Con sede legale in Via J. Srebernic n. 17 a Ronchi dei Legionari n. 17- PI/CF 00162760318) passa da Euro 1.792.039,05 (di cui Euro 1.702.003,09 per lavori + Euro 90.035,96 per oneri sicurezza) ad Euro 1.867.693,83 (di cui Euro 1.773.856,80 per lavori + Euro 93.837,02 per oneri della sicurezza);
- 4) di dare atto che l'atto di sottomissione, dal quale risulta un concordamento di n. 06 nuovi prezzi, è firmato dall'Impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori; nonché dal Responsabile del Procedimento;
- 5) di affidare al Consorzio Integra Soc. Coop. (consorziata esecutrice dei lavori ICI Coop. Soc. Coop. Con sede legale in Via J. Srebernic n. 17 a Ronchi dei Legionari n. 17- PI/CF 00162760318), l'esecuzione dei lavori suppletivi per l'importo di Euro Euro 71.853,72 (nuovo importo contrattuale di Euro 1.867.693,83 IVA esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale prevedendo la fine lavori al 31.10.2020.
- 6) di approvare il nuovo quadro economico di spesa, la relativa esigibilità delle spese e copertura finanziaria come da stesso quadro economico riportato in premessa per l'importo complessivo di Euro 2.430.000,00:

Quadro Economico di Perizia n. 2**LAVORI**

Opere edili	€	1.773.856,80	
Opere per la sicurezza	€	93.837,02	
SOMMANO			€ 1.867.693,82

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

IVA 10%	€	186.769,38	
Somme già liquidate al 31.07.2019	€	281.614,04	
Altre spese tecniche (IVA e oneri compresi)	€	80.000,00	
Imprevisti (IVA compresa)	€	13.922,76	
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE			€ 562.306,18

TOTALE GENERALE € **2.430.000,00**



Segue Determinazione del Segretario Generale n. 951 del 17 dicembre 2020

- 7) di registrare a fronte del fabbisogno di cui al punto 2. l'importo complessivo di € 80.000,00 a peso del budget direzionale 2020, sul conto 111028 "fabbricato di via S.Nicolò", CdR BB03_; per far fronte ai maggiori costi causati nel cantiere in oggetto dal COVID 19;

La presente determinazione sarà pubblicata all'albo camerale informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 62 del R.D. 20.9.1934, n. 2011 e dell'art. 32 della L. 18.6.2009, n. 69 e succ. modd. intt.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Pierluigi MEDEOT

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)